



## GOBIERNO PARROQUIAL DE GARCIA MORENO

### ACTA DE ENTREGA

### RECEPCIÓN PROVISIONAL DE:

**“CONTRATO MEJORAMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA RAMPA DE ACCESON AL INFOCENTRO, EN LA PARROQUIA DE GARCIA MORENO, CANTON BOLIVAR”- PROVINCIA DEL CARCHI.**

**REALIZADO MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO PARROQUIAL GARCIA MORENO Y El Ing. Jorge Enriquez.**

En Garcia Moreno, a los once días del mes de Diciembre del 2017, se reúnen por una parte los Señores: Sr, Federman Molina en calidad de Preidente del GPGM, Ing. Jorge Enriquez, como Contratista de la obra, para suscribir la presente acta de **RECEPCIÓN PROVISIONAL**, al tenor de las cláusulas siguientes:

#### **PRIMERA.- ANTECEDENTES:**

Mediante contrato otorgado el 01 de Diciembre del 2017, El Gobierno Parroquial de Garcia Moreno, procedió a contratar con el Ing. Jorge Enriquez, contrato de **“CONTRATO MEJORAMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA RAMPA DE ACCESON AL INFOCENTRO, EN LA PARROQUIA DE GARCIA MORENO, CANTON BOLIVAR” - PROVINCIA DEL CARCHI**, por una cantidad de \$ 4.342,46(Cuatro mil trescientos cuarenta y tres Dólares Americanos con cuarenta y seis centavos)

#### **SEGUNDA.- OBRA EJECUTADA:**

Con los antecedentes expuestos, el contratista realizó la obra antes indicada en su totalidad, conforme al siguiente detalle:

RUBRO	U	P. UNITARIO	CANTIDAD CONTRATADA	MONTO CONTRATO	CANTIDAD EJECUTADA	MONTO EJECUTADO	DIFFERENCIA CANTIDAD	DIFFERENCIA MONTO
REPLANTIO LINEAL	m	1,21	20,00	24,23	16,50	19,99	-3,50	-4,24
EXCAVACION MANUAL SUELO NORMAL (INCLUYE DESM)	m3	7,29	4,00	29,16	4,74	34,55	0,74	5,39
REPLANTILLO DE HS Fe=140 kg/cm2	m2	115,22	0,40	46,09	0,40	46,09		
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	kg	2,10	855,00	1797,03	760,97	1599,40	-94,03	-197,63
PLINTOS DE HS Fe=210kg/cm2	m3	140,29	1,20	168,35	1,40	196,41	0,20	28,06
COLUMNAS DE HS Fe= 210 kg/cm2 (INCLUYE ENCOFRADO)	m3	208,84	1,00	208,84	0,96	200,48	-0,04	-8,35
CADENAS DE HS Fe=210 kg/cm2 (INCLUYE ENCOFRADO)	m3	187,52	0,66	123,77			-0,66	-123,77
HORMIGON EN LOSA DE HS Fe=210 kg/cm2 (INCLUYE ENCOFRADO)	m3	234,56	4,50	1055,51	4,84	1135,03	0,34	79,52
PASAMANOS	m	53,91	16,50	889,49	20,60	1110,52	4,10	221,02
				<b>4342,46</b>		<b>4342,46</b>		<b>0,00</b>

Las obras que se ejecutaron en este contrato, ascienden a la cantidad de **4.342,46 DÓLARES AMERICANOS**. Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme a lo realizado, y a los costos expresados para cada uno de ellos.



## GOBIERNO PARROQUIAL DE GARCIA MORENO

### **TERCERA.- FISCALIZACIÓN:**

La Fiscalización de la obra, estuvo a cargo del Ing. Andrés Angamarca, La recepción de la obra, la realizan: el Ing. Andrés Angamarca como Fiscalización del GPGM, y el Sr. Federman Molina, en calidad de Presidente del Gobierno Parroquial García Moreno.

### **CUARTA.- SOLICITUD DE RECEPCIÓN PROVISIONAL:**

El Contratista, solicita la **Recepción Provisional** de la obra, mediante solicitud presentada al Gobierno Parroquial de Garcia Moreno, con fecha 8 de Diciembre del 2017, y comunica que los trabajos correspondientes a la obra objeto de ésta recepción están terminados.

### **QUINTA.- INFORME DE FISCALIZACIÓN:**

Los trabajos, objeto de esta Recepción Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales, especificaciones técnicas y normas en el Gobierno Parroquial Garcia Moreno

Con estos antecedentes, la Fiscalización emite el Informe favorable para que se proceda a la **Recepción Provisional**.

### **SEPTIMA.- INFORME DEL PLAZO:**

El plazo contractual para la ejecución de la obra fue de 10 días calendario, contados a partir de la recepción del anticipo u orden de inicio de obra por parte de fiscalización.

Fecha de suscripción del contrato:	Diciembre 1, 2017
Fecha de pago de anticipo:	
Fecha de inicio de Obra:	Diciembre 1, 2017
Plazo contractual:	10 días
Fecha de termino contractual:	Diciembre 10, 2017
Suspensión de Trabajos:	
Días trabajados:	8 días
Mora del contratista a la Fecha:	0 días
Prorroga a la fecha:	0 días

El contratista termina la obra dentro de las cláusulas estipuladas en el contrato.

### **OCTAVA.- INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS:**

Acta Provisional – Muro de Ala



## GOBIERNO PARROQUIAL DE GARCIA MORENO

Los delegados de Gobierno Parroquial García Moreno, conjuntamente con el contratista y la Fiscalización visitaron las obras objeto de esta **Recepción Provisional**, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y órdenes impartidas por la fiscalización.

### **NOVENA.- CONCLUSIONES:**

Con estos antecedentes, la Comisión declara su conformidad con la construcción de las obras objeto de esta recepción.

Para constancia y fe de lo actuado, la Comisión Técnica de recepción firma la presente Acta en original y tres copias de igual tenor y contenido en el lugar y fecha antes indicada.

Sr. FEDERMAN MOLINA

**PRESIDENTE DE GPGM**

SR. JAIME CHAMORRO

**CONTRATISTA**

ING. JORGE ENRIQUEZ

**CONTRATISTA**